

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																											
ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: Nova Escola - Distrito de Salitre				SRE: PATROCÍNIO																							
MUNICÍPIO / DISTRITO: PATROCÍNIO				ENDEREÇO: Local: Rua A - Distrito de Salitre - Patrocínio - Minas Gerais.																							
PRAZO PARA EXECUÇÃO: 7 MESES																											
SERVIÇOS: Construção de Nova Escola - Distrito de Salitre																											
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR + BDI	%INC.	1º MES		2º MES		3º MES		4º MES		5º MES		6º MES		7º MES		TOTAL								
					% VALOR	% VALOR	% VALOR	% VALOR	% VALOR	% VALOR	% VALOR	% VALOR	% VALOR	% VALOR	% VALOR	% VALOR											
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	47.175,75	57.054,35	2,05%	100,00%	57.054,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.054,35								
2	ORÇAMENTOS E REMEDIÇÕES	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
3	TRABALHOS EM TERRA	96.215,18	116.362,64	4,19%	100,00%	116.362,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.362,64								
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, Muros e CONTENÇÕES	270.153,94	326.724,18	11,76%	75,00%	245.043,13	25,00%	81.681,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.724,18								
5	SUPERESTRUTURA	344.915,90	417.141,29	15,01%	0,00%	0,00%	208.570,64	50,00%	208.570,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.141,29								
6	ALVENARIA	86.277,81	104.344,38	3,76%	0,00	50,00%	52.172,19	50,00%	52.172,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.344,38								
7	COBERTURA E FORRO	291.152,21	352.119,48	12,47%	0,00	0,00	25,00%	88.039,87	75,00%	264.089,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.119,48								
8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	51.270,06	62.006,01	2,23%	0,00%	25,00%	15.501,50	0,00%	0,00%	25,00%	15.501,50	25,00%	15.501,50	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	62.006,01								
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	117.086,18	141.604,02	5,10%	0,00	0,00	25,00%	35.401,01	0,00	50,00%	70.802,01	25,00%	35.401,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.604,02								
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	174.453,43	210.983,98	7,59%	0,00	25,00%	52.745,99	0,00%	0,00%	25,00%	52.745,99	25,00%	52.745,99	25,00%	52.745,99	0,00%	0,00%	0,00%	210.983,98								
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	28.897,21	34.948,29	1,26%	0,00%	0,00%	25,00%	8.737,07	0,00%	0,00%	75,00%	26.211,21	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	34.948,29								
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	207.357,29	250.777,90	9,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	62.694,48	75,00%	188.083,43	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	250.777,90								
13	FERRAGENS	7.598,47	9.189,59	0,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	9.189,59	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9.189,59								
14	REVESTIMENTO	125.912,00	152.277,67	5,48%	0,00%	0,00%	5,48%	75,00%	114.208,48	25,00%	38.069,48	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	152.277,67								
15	PISOS E RODAPÉS	216.358,40	261.663,85	9,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	130.831,92	50,00%	130.831,92	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	261.663,85								
16	VIDEOS	1.909,50	2.309,35	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	2.309,35	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2.309,35								
17	PRINTURIA	77.429,08	91.642,73	3,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	46.821,37	25,00%	23.410,68	25,00%	23.410,68	0,00%	0,00%	0,00%	91.642,73								
18	BANCADAS, PRATELEIRAS e DIVISÓRIAS	98.201,75	118.765,20	4,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	23.691,30	50,00%	59.382,60	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	118.765,20								
19	DIVERSOS	7.018,77	8.488,50	0,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	8.488,50	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8.488,50								
20	QUADRA	3.001,40	3.629,89	0,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	3.629,89	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3.629,89								
21	FERRAGENS, FILTROS, CAIXAS e SUMIDOUROS	23.557,82	28.480,82	1,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	28.480,82	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	28.480,82								
22	LIMPEZA	18.886,53	22.841,37	0,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	22.841,37	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	22.841,37								
23	DETECÇÃO, COMBATE e PREVENÇÃO A INCÊNDIO	2.605,77	3.151,42	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	3.151,42	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3.151,42								
TOTAL MENSAL					15,06%	418.460,12	14,78%	410.671,38	14,14%	392.510,78	14,17%	393.799,59	13,84%	384.463,59	14,01%	389.307,58	14,00%	388.904,16	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2.778.517,21	
TOTAL ACUMULADO		2.297.434,44	2.778.517,21	100,00%	15,06%	418.460,12	29,84%	829.131,50	43,98%	1.222.042,28	58,15%	1.615.841,87	71,99%	2.000.305,46	86,00%	2.389.613,04	100,00%	2.778.517,21	100,00%	2.778.517,21	100,00%	2.778.517,21	100,00%	2.778.517,21	100,00%	2.778.517,21	2.778.517,21
LOCAL / DATA:13/07/2022																											
RESPONSÁVEL TÉCNICO: TIAGO SAMUEL TEIXEIRA																											
REPRESENTANTE LEGAL:																											