

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: Escola Municipal Judite Costa Furtao

SRE: Patrocínio

MUNICÍPIO / DISTRITO: Patrocínio

ENDEREÇO: Rua Pinto Dias, 1812 - Bairro Olímpio Nunes

SERVIÇOS: Ampliação

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL (com BDI) =	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		TOTAL	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR		
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	40.441,31	4,18%	100,00%	40.441,31		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	40.441,31	
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	1.144,48	0,12%	100,00%	1.144,48		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1.144,48	
3	TRABALHOS EM TERRA	13.872,63	1,43%	100,00%	13.872,63		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	13.872,63	
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	77.615,15	8,02%	100,00%	77.615,15		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	77.615,15	
5	SUPERESTRUTURA	52.839,85	5,46%	25,00%	13.209,96		39.629,89	75,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	52.839,85	
6	ALVENARIA	84.524,69	8,74%		0,00	100,00%	84.524,69		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	84.524,69	
7	COBERTURA E FORRO	131.975,12	13,64%		0,00		0,00	75,00%	98.981,34	25,00%	32.993,78		0,00		0,00		0,00	131.975,12	
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	20.407,57	2,11%		0,00	25,00%	5.101,89		0,00	25,00%	5.101,89	25,00%	5.101,89	25,00%	5.101,89		0,00	20.407,57	
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	14.809,45	1,53%		0,00	25,00%	3.702,36		0,00	25,00%	3.702,36	25,00%	3.702,36	25,00%	3.702,36		0,00	14.809,45	
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	36.714,19	3,79%		0,00		0,00	25,00%	9.178,55	25,00%	9.178,55	25,00%	9.178,55	25,00%	9.178,55		0,00	36.714,19	
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	28.527,88	2,95%		0,00		0,00	25,00%	7.131,97	25,00%	7.131,97	25,00%	7.131,97	25,00%	7.131,97		0,00	28.527,88	
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	217.412,08	22,47%		0,00		0,00		0,00		0,00		50,00%	108.706,04	50%	108.706,04	50%	108.706,04	
13	FERRAGENS	2.146,92	0,22%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	2.146,92		0,00	2.146,92	
14	REVESTIMENTO	64.388,32	6,65%		0,00		0,00	25,00%	16.097,08	75,00%	48.291,24		0,00		0,00		0,00	64.388,32	
15	PISOS E RODAPÉS	86.140,60	8,90%		0,00		0,00		0,00	25,00%	21.535,15	75,00%	64.605,45		0,00		0,00	86.140,60	
16	VIDROS	13.861,59	1,43%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100%	13.861,59	13.861,59	
17	PINTURA	35.541,66	3,67%		0,00		0,00		0,00		0,00	75,00%	26.656,24	25,00%	8.885,41		0,00	35.541,66	
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	29.959,63	3,10%		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	14.979,82	50,00%	14.979,82		0,00	29.959,63	
19	DIVERSOS	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
20	QUADRA	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
21	FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
23	LIMPEZA	4.910,14	0,51%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100%	4.910,14	4.910,14	
24	LEVANTAMENTOS, E PROJETOS	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
25	DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	10.318,36	1,07%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00%	10.318,36	0,00	10.318,36	
26	OUTROS	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL MENSAL					15,12%	146.283,53	13,74%	13,58%	131.388,94	13,22%	127.934,95	13,58%	131.356,28	17,59%	170.151,33	13,18%	127.477,78	967.551,63	
TOTAL ACUMULADO		967.551,63	100,00%		15,12%	146.283,53	28,86%		279.242,36	42,44%	410.631,30	55,66%	538.566,25	69,24%	669.922,53	86,82%	840.073,85	1,00	967.551,63

LOCAL / DATA: PATROCÍNIO, 12/05/2023

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

REPRESENTANTE LEGAL: