

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	OBRA : PROJETO MÃOS DADAS - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR - E.E PROFESSORA IRMA CARVALHO								SRE: PATROCÍNIO								
	MUNICÍPIO : PATROCINIO - MINAS GERAIS								ENDEREÇO: Avenida Brasil, 1150. - Bairro Serra Negra. - Patrocínio. - Minas Gerais.								
	PRAZO PARA EXECUÇÃO: 4 MESES																
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR + BDI	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		TOTAL
					%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	36,450.18	44,658.76	6.62%	100.00%	44,658.76		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	44,658.76
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	2,997.74	3,672.83	0.54%	100.00%	3,672.83		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	3,672.83
3	TRABALHOS EM TERRA	8,098.81	9,922.67	1.47%	100.00%	9,922.67		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	9,922.67
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	62,081.62	76,062.41	11.27%	100.00%	76,062.41		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	76,062.41
5	SUPERESTRUTURA	16,510.91	20,229.17	3.00%		0.00	100.00%	20,229.17		0.00		0.00		0.00		0.00	20,229.17
6	ALVENARIA	0.00	0.00	0.00%		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
7	COBERTURA E FORRO	103,182.43	126,419.11	18.74%		0.00		0.00	25.00%	31,604.78	75.00%	94,814.34		0.00		0.00	126,419.11
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0.00	0.00	0.00%		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	977.34	1,197.44	0.18%		0.00		0.00		0.00	100.00%	1,197.44		0.00		0.00	1,197.44
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	27,664.10	33,894.06	5.02%		0.00		0.00		0.00	100.00%	33,894.06		0.00		0.00	33,894.06
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	0.00	0.00	0.00%		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	0.00	0.00	0.00%		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
13	FERRAGENS	0.00	0.00	0.00%		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
14	REVESTIMENTO	0.00	0.00	0.00%		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
15	PISOS E RODAPÉS	756.62	927.01	0.14%		0.00		0.00		0.00	100.00%	927.01		0.00		0.00	927.01
16	VIDROS	0.00	0.00	0.00%		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
17	PINTURA	20,374.30	24,962.60	3.70%		0.00		0.00		0.00	100.00%	24,962.60		0.00		0.00	24,962.60
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	0.00	0.00	0.00%		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
19	DIVERSOS	0.00	0.00	0.00%		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
20	QUADRA	268,280.34	328,697.07	48.72%	15.00%	49,304.56	45.00%	147,913.68	40.00%	131,478.83		0.00		0.00		0.00	328,697.07
21	FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS	0.00	0.00	0.00%		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
22	LIMPEZA	3,306.76	4,051.44	0.60%		0.00		0.00		0.00	100.00%	4,051.44		0.00		0.00	4,051.44
23	DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	0.00	0.00	0.00%		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
TOTAL MENSAL					27.22%	183,621.22	24.92%	168,142.85	24.17%	163,083.61	23.69%	159,846.87	0.00%	0.00	0.00%	0.00	674,694.55
TOTAL ACUMULADO		550,681.15	674,694.55	100.00%	27.22%	183,621.22	52.14%	351,764.07	76.31%	514,847.67	100.00%	674,694.55	100.00%	674,694.55	100.00%	674,694.55	674,694.55
LOCAL / DATA: PATROCÍNIO / 12/05/2023																	
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Tiago Samuel Teixeira																	
REPRESENTANTE LEGAL:																	