

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																		
	ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: Construção de Nova Escola - Bairro Nações						SRE: Patrocínio											
	MUNICÍPIO / DISTRITO: Patrocínio						ENDEREÇO: Rua Republica do Líbano, com Rua Mexico, com Rua Portugal. - Bairro Nações. - Patrocínio.											
	SERVIÇOS: Construção de Nova Escola - Bairro Nações																	
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL (com BDI) =	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		TOTAL
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	64.220,77	2,39%	100,00%	64.220,77		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	64.220,77
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	0,00	0,00%	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
3	TRABALHOS EM TERRA	35.887,29	1,33%	100,00%	35.887,29		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	35.887,29
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	307.189,54	11,42%	100,00%	307.189,54		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	307.189,54
5	SUPERESTRUTURA	378.778,61	14,08%	20,00%	75.755,72	75,00%	284.083,96	5,00%	18.938,93		0,00		0,00		0,00		0,00	378.778,61
6	ALVENARIA	59.718,52	2,22%		0,00	90,00%	53.746,67	10,00%	5.971,85		0,00		0,00		0,00		0,00	59.718,52
7	COBERTURA E FORRO	327.089,33	12,15%		0,00		0,00	25,00%	81.772,33	50,00%	163.544,66	25,00%	81.772,33		0,00		0,00	327.089,33
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	69.179,04	2,57%		0,00		0,00	50,00%	34.589,52	25,00%	17.294,76	25,00%	17.294,76		0,00		0,00	69.179,04
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	130.220,48	4,84%		0,00		0,00	25,00%	32.555,12	50,00%	65.110,24	25,00%	32.555,12		0,00		0,00	130.220,48
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	230.494,69	8,57%		0,00		0,00	25,00%	57.623,67	25,00%	57.623,67	25,00%	57.623,67	25,00%	57.623,67		0,00	230.494,69
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	42.902,67	1,59%		0,00		0,00	25,00%	10.725,67		0,00		0,00	75,00%	32.177,00		0,00	42.902,67
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	362.595,45	13,47%		0,00		0,00		0,00		0,00	10,00%	36.259,55	10,00%	36.259,55	80,00%	290.076,36	362.595,45
13	FERRAGENS	6.971,98	0,26%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	6.971,98		0,00	6.971,98
14	REVESTIMENTO	151.822,53	5,64%		0,00		0,00	75,00%	113.866,90	25,00%	37.955,63		0,00		0,00		0,00	151.822,53
15	PISOS E RODAPÉS	279.108,75	10,37%		0,00		0,00		0,00		0,00	25,00%	69.777,19	50,00%	139.554,37	25,00%	69.777,19	279.108,75
16	VIDROS	3.681,73	0,14%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	3.681,73	3.681,73
17	PINTURA	106.625,00	3,96%		0,00		0,00		0,00		0,00	25,00%	26.656,25	50,00%	53.312,50	25,00%	26.656,25	106.625,00
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	104.516,87	3,88%		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	52.258,43	50,00%	52.258,43		0,00	104.516,87
19	DIVERSOS	10.022,90	0,37%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	10.022,90	10.022,90
20	QUADRA	1.968,19	0,07%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	1.968,19	1.968,19
21	FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
23	LIMPEZA	14.736,42	0,55%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	14.736,42	14.736,42
24	LEVANTAMENTOS, E PROJETOS	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
25	DETECCÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	3.336,65	0,12%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	3.336,65	3.336,65
26	OUTROS	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
TOTAL MENSAL				17,95%	483.053,32	12,55%	337.830,63	13,23%	356.043,99	12,69%	341.528,97	13,91%	374.197,30	14,05%	378.157,50	15,62%	420.255,67	2.691.067,37
TOTAL ACUMULADO		2.691.067,37	100,00%	17,95%	483.053,32	30,50%	820.883,94	43,73%	1.176.927,93	56,43%	1.518.456,90	70,33%	1.892.654,20	84,38%	2.270.811,70	100,00%	2.691.067,37	2.691.067,37
LOCAL / DATA: PATROCÍNIO, 12/05/2023																		
RESPONSÁVEL TÉCNICO:																		
REPRESENTANTE LEGAL:																		