

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: SANTA TEREZINHA								SRE:										
MUNICÍPIO : PATROCÍNIO-MG								ENDEREÇO: RUA JACINTO ALVES PEREIRA / RUA MANOEL DAMAS / RUA NHONHO PAIVA - BAIRRO SANTA TEREZINHA										
SERVIÇOS: CONSTRUÇÃO DE QUADRA																		
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL (C/ BDI)	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		TOTAL
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	7.731,63	0,75%	100,00%	7.731,63		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	7.731,63
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
3	TRABALHOS EM TERRA	11.970,85	1,16%	100,00%	11.970,85		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	11.970,85
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	42.282,33	4,08%	100,00%	42.282,33		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	42.282,33
5	SUPERESTRUTURA	85.179,00	8,22%	50,00%	42.589,50	50,00%	42.589,50		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	85.179,00
6	ALVENARIA	7.826,07	0,76%		0,00		0,00	50,00%	3.913,04	50,00%	3.913,04		0,00		0,00		0,00	7.826,07
7	COBERTURA E FORRO	562.077,85	54,26%		0,00		0,00	50,00%	281.038,93	50,00%	281.038,93		0,00		0,00		0,00	562.077,85
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	3.053,97	0,29%		0,00	60,00%	1.832,38	40,00%	1.221,59		0,00		0,00		0,00		0,00	3.053,97
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	10.289,59	0,99%		0,00	60,00%	6.173,76	40,00%	4.115,84		0,00		0,00		0,00		0,00	10.289,59
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	49.754,61	4,80%		0,00	40,00%	19.901,84	30,00%	14.926,38	30,00%	14.926,38		0,00		0,00		0,00	49.754,61
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
13	FERRAGENS	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
14	REVESTIMENTO	18.186,95	1,76%		0,00		0,00	60,00%	10.912,17	40,00%	7.274,78		0,00		0,00		0,00	18.186,95
15	PISOS E RODAPÉS	23.675,18	2,29%		0,00		0,00	60,00%	14.205,11	40,00%	9.470,07		0,00		0,00		0,00	23.675,18
16	VIDROS	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
17	PINTURA	14.090,30	1,36%		0,00		0,00		0,00	100,00%	14.090,30		0,00		0,00		0,00	14.090,30
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
19	DIVERSOS	7.158,96	0,69%		0,00		0,00		0,00	100,00%	7.158,96		0,00		0,00		0,00	7.158,96
20	QUADRA	157.859,84	15,24%		0,00		0,00	50,00%	78.929,92	50,00%	78.929,92		0,00		0,00		0,00	157.859,84
21	FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
23	LIMPEZA	5.737,94	0,55%		0,00		0,00		0,00	100,00%	5.737,94		0,00		0,00		0,00	5.737,94
24	LEVANTAMENTOS, E PROJETOS	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
25	DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	4.168,50	0,40%		0,00		0,00		0,00	100,00%	4.168,50		0,00		0,00		0,00	4.168,50
26	OUTROS	24.848,69	2,40%		0,00		0,00		0,00	100,00%	24.848,69		0,00		0,00		0,00	24.848,69
TOTAL MENSAL				10,10%	104.574,31	6,81%	70.497,49	39,51%	409.262,97	43,59%	451.557,50	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1.035.892,27
TOTAL ACUMULADO		1.035.892,27	100,00%	10,10%	104.574,31	16,90%	175.071,80	56,41%	584.334,77	100,00%	1.035.892,27	100,00%	1.035.892,27	100,00%	1.035.892,27	100,00%	1.035.892,27	1.035.892,27
LOCAL / DATA: PATROCÍNIO/MG, 14/12/2023																		
Nome do técnico responsável pela elaboração da planilha: CREA/CAU/CFT: EDSON JOSÉ DE SOUZA NETO - CREA/MG 108.997/D																		
REPRESENTANTE LEGAL: DEIRÓ MOREIRA MARRA - Prefeito Municipal de Patrocínio-MG																		