

Relatório Boletim de Medição - Reforma ou Obra									
Concedente: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO									
Conveniente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO									
Nº do		1261002336/2023		Nº do Último Termo		Valor do		R\$	
						Parcela Única 1			
Objeto: Construção de Quadra Escolar no Bairro Morada Nova - Projeto Mãos Dadas									
Meta: 1 - Construção de Escola									
Identificação da Reforma ou Obra									
CEP: 38.748-670				Latitude:		Longitude:		Área Total da Reforma ou Obra:	
Endereço da Reforma ou Obra: AVENIDA DOS JACARANDAS				-18 57 51		-46 59 8			
Número: 4098		Complemento: S-32 - Q-132 - L-500						660,67 m2	
Forma e Regime de Execução da Obra:			Valor Contratado com Eventuais Termos Aditivos:			Empresa Contratada:			
Indireta			R\$ 1.041.638,22			Construtora HS Silveira Ltda			
Data da Ordem de Serviço: 19/04/2024			Prazo de Execução: 120		Data Conclusão Prevista Inicialmente: 18/08/2024				
Identificação da Medição									
Medição nº: 2		Data da			Período de Execução:				
		30/08/2024			22/06/2024 à 20/08/2024				
Valor Contrato com Eventuais Termos Aditivos:			Saldo Anterior:		Valor Desta Medição:		Novo Saldo:		
R\$ 1.041.638,22			R\$ 933.888,83		R\$ 133.627,04		R\$ 800.261,79		
Fotografias Coloridas Dos Bens									
WhatsApp Image 2024-12-22 at 22.47.44.jpeg					23/12/24 06:38				
WhatsApp Image 2024-12-22 at 22.49.41.jpeg					23/12/24 06:38				
Nº	Serviço Executado	Quant. Prevista	Quant. Anterior	Quat. No Período	Quant. Acumulado	Unid.	Valor Unit.(R\$)	Valor No Período	Valor Acumulado
1	010001 - Locação dos serviços de engenharia: execução de gabarito	660,67	660,67	0,00	660,67	m2	11,70	0,00	7.731,63
2	030002 - Escavação manual de vala em solo de 1ª e 2ª categoria, profundidade em até 2,00	98,33	73,22	0,00	73,22	m3	82,67	0,00	6.052,90
3	030004 - Regularização de fundo de vala com apiloamento com maço de 30kg	50,04	33,35	0,00	33,35	m2	27,87	0,00	929,49
4	030005 - Reaterro manual de vala apiloado	88,05	53,56	0,00	53,56	m3	82,67	0,00	4.427,66
5	040001 - Armadura de aço, CA 50, corte e dobra no canteiro	1.048,22	850,25	0,00	850,25	kg	17,03	0,00	14.476,86
6	040002 - Fôrma de madeira para fundação, com tábuas e sarrafos, 3 aproveitamentos e	142,07	125,06	0,00	125,06	m2	74,35	0,00	9.298,25
7	040004 - Concreto estrutural virado no local, controle "A", consistência para vibração, brita	1,00	0,00	0,00	0,00	m3	848,16	0,00	0,00
8	040005 - Lastro de concreto (contra-piso) não estrutural impermeabilizado, E=6 cm	35,57	33,35	0,00	33,35	m2	71,79	0,00	2.394,08
9	040008 - Execução de estaca broca c/ trado manual de 30 cm de diâmetro completa.	308,00	308,00	0,00	308,00	m	126,63	0,00	39.002,73
10	040201 - Impermeabilizações de sapatas em concreto ou alvenaria de embasamento com	168,71	151,32	0,00	151,32	m2	17,64	0,00	2.669,28
11	050001 - Armadura de aço p/ vigas e pilares CA-50, corte e dobra no canteiro	1.091,37	0,00	0,00	0,00	kg	17,03	0,00	0,00
12	050002 - Fornecimento, transporte, execução de Fôrma de chapa compensada plastificada,	192,67	0,00	0,00	0,00	m2	95,71	0,00	0,00

Nº	Serviço Executado	Quant. Prevista	Quant. Anterior	Quat. No Período	Quant. Acumulado	Unid.	Valor Unit.(R\$)	Valor No Período	Valor Acumulado
13	050007 - Concreto estrutural virado no local, consistência para vibração, brita 1 e 2, FCK 25	33,02	17,99	0,00	17,99	m3	894,28	0,00	16.088,04
14	060102 - Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico furado 14x19x39cm, espessura da	99,84	0,00	0,00	0,00	m2	78,39	0,00	0,00
15	070108 - Telha de aço galvanizado trapezoidal, esp. Mínima = 0,5 mm/ inclinação:10% /	1.418,46	0,00	0,00	0,00	m2	125,07	0,00	0,00
16	070403 - Calha de chapa galvanizada, nº 24 desenvolvimento 60 cm	64,80	0,00	0,00	0,00	m	114,86	0,00	0,00
17	070404 - Rufo de chapa de aço galvanizado nº 24, desenvolvimento 25cm	110,49	0,00	0,00	0,00	m	53,15	0,00	0,00
18	070502 - Condutor de água (tubo de PVC branco, com conexões, ponta bolsa e virola,	52,50	0,00	0,00	0,00	m	122,71	0,00	0,00
19	070611 - Fornecimento, fabricação, transporte e montagem de estrutura metálica sem o apoio	14.660,95	187,97	5.368,76	5.556,73	kg	24,89	133.627,04	138.305,51

Assinaturas

Assinatura do Responsável Técnico do Conveniente	Carimbo de Identificação com CREA ou CAU	Data
Assinatura do Responsável Legal do Conveniente	Carimbo de Identificação	Data
Assinatura do Engenheiro Responsável pela Execução da Obra	Carimbo de Identificação com o CREA	Data
Assinatura do Representante Legal da Empresa Contratada	Carimbo de Identificação ou Nome Completo e Documento de Identificação	Data

ANEXO - FOTOGRAFIAS COLORIDAS DOS BENS

Nome do Arquivo: WhatsApp Image 2024-12-22 at 22.47.44.jpeg

Data: 23/12/24 06:38



Nome do Arquivo: WhatsApp Image 2024-12-22 at 22.49.41.jpeg

Data: 23/12/24 06:38

