



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - GERAL DA OBRA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL LOCALIZADO À AVENIDA DAS INDÚSTRIAS, ESQUINA COM RUA DO COMÉRCIO, NO DISTRITO DE MACAÚBAS DE CIMA, EM PATROCÍNIO/MG

PRAZO DE OBRA: 3 MESES

ITEM	Discriminação dos Serviços	Peso %	Valor R\$	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS / INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS / PROJETOS E LEVANTAMENTOS	1,96%	R\$ 9.513,47	80,00%	R\$ 7.610,78	10,00%	R\$ 951,35	10,00%	R\$ 951,35
2	INFRAESTRUTURA / TERRAPLANAGEM	8,97%	R\$ 43.481,72	100,00%	R\$ 43.481,72		R\$ 0,00		R\$ 0,00
3	ESTRUTURA	11,88%	R\$ 57.636,46	100,00%	R\$ 57.636,46		R\$ 0,00		R\$ 0,00
4	PAISAGISMO	3,10%	R\$ 15.035,91		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 15.035,91
5	ALVENARIA	8,27%	R\$ 40.117,56	100,00%	R\$ 40.117,56		R\$ 0,00		R\$ 0,00
6	REVESTIMENTO	9,16%	R\$ 44.432,85	10,00%	R\$ 4.443,29	90,00%	R\$ 39.989,57		R\$ 0,00
7	PISO / PAVIMENTAÇÃO	10,77%	R\$ 52.220,65		R\$ 0,00	10,00%	R\$ 5.222,07	90,00%	R\$ 46.998,59
8	COBERTURA	12,89%	R\$ 62.526,17	10,00%	R\$ 6.252,62	90,00%	R\$ 56.273,55		R\$ 0,00
9	ESQUADRIAS / VIDROS	5,78%	R\$ 28.021,11		R\$ 0,00	10,00%	R\$ 2.802,11	90,00%	R\$ 25.219,00
10	PINTURA	7,43%	R\$ 36.045,24		R\$ 0,00	30,00%	R\$ 10.813,57	70,00%	R\$ 25.231,67
11	DIVERSOS	3,80%	R\$ 18.436,45		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 18.436,45
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	8,15%	R\$ 39.541,42		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 39.541,42		R\$ 0,00
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6,67%	R\$ 32.347,02		R\$ 0,00	30,00%	R\$ 9.704,11	70,00%	R\$ 22.642,91
15	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	0,76%	R\$ 3.701,10		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 3.701,10
16	INSTALAÇÕES DE GASES	0,08%	R\$ 380,77		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 380,77		R\$ 0,00
17	SERVIÇOS FINAIS	0,32%	R\$ 1.562,10		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.562,10
TOTAL SIMPLES		100,00%	R\$ 485.000,00	32,90%	R\$ 159.542,42	34,16%	R\$ 165.678,51	32,94%	R\$ 159.779,07
TOTAL ACUMULADO				32,90%	R\$ 159.542,42	67,06%	R\$ 325.220,93	100,00%	R\$ 485.000,00

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha

Carimbo e assinatura do representante legal