

OBRA:PROJETO MÃOS DADAS - CONSTRUÇÃO DE NOVA ESCOLA - BAIRRO SANTA TEREZINHA																			SRE: PATROCÍNIO										
ENDEREÇO: RUA JACINTO ALVES PEREIRA, COM MANOEL DAMAS, COM NHÔNHO PAIVA - BAIRRO SANTA TEREZINHA - PATROCÍNIO - MINAS GERAIS																													
MUNICÍPIO: PATROCÍNIO - MINAS GERAIS																													
PRAZO DE EXECUÇÃO 12 MESES																													
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR + BDI	% INC.	1º MES		2º MES		3º MES		4º MES		5º MES		6º MES		7º MES		8º MES		9º MES		10º MES		11º MES		12º MES		TOTAL
					%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	105.573,01	127.680,00	3,39%	100,00%	127.680,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	127.680,00
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
3	TRABALHOS EM TERRA	46.062,87	55.708,55	1,48%	100,00%	55.708,55		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	55.708,55
4	SONDAGEM, FUNDÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	327.513,21	396.094,48	10,52%		0,00		100,00%		396.094,48		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	396.094,48
5	SUPERESTRUTURA	416.250,60	503.413,48	13,37%		0,00		0,00		50,00%		251.706,74		50,00%		251.706,74		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	503.413,48
6	ALVENARIA	73.315,13	88.667,32	2,35%		0,00		0,00		20,00%		17.733,46		50,00%		44.333,66		30,00%		26.600,20		0,00		0,00		0,00		0,00	88.667,32
7	COBERTURA E FORRO	521.585,92	630.322,26	16,74%		0,00		0,00		0,00		0,00		50,00%		315.161,13		50,00%		315.161,13		0,00		0,00		0,00		0,00	630.322,26
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	54.344,03	65.723,67	1,75%		0,00		0,00		0,00		0,00		25,00%		16.430,92		35,00%		23.003,28		40,00%		26.289,47		0,00		0,00	65.723,67
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	143.284,64	173.288,45	4,60%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		20,00%		34.657,69		30,00%		51.986,53		0,00		0,00	173.288,45
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	240.752,79	291.166,43	7,73%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		30,00%		87.349,59		40,00%		116.466,57		30,00%		0,00	291.166,43
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	41.037,78	49.633,05	1,32%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		30,00%		14.889,33		35,00%		17.370,88		35,00%		0,00	49.633,05
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	305.351,80	369.292,46	9,81%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		30,00%		110.767,74		35,00%		129.252,36		35,00%		0,00	369.292,46
13	FERRAGENS	4.073,12	4.926,03	0,13%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		20,00%		985,21		20,00%		985,21		40,00%		0,00	4.926,03
14	REVESTIMENTO	210.393,57	254.448,99	6,76%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		10,00%		25.445,00		30,00%		76.335,00		40,00%		101.778,99	254.448,99
15	PISOS E RODAPÉS	321.187,47	388.444,12	10,32%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		10,00%		38.844,41		40,00%		155.377,65	388.444,12
16	VIDROS	1.985,88	2.401,72	0,06%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2.401,72
17	PINTURA	117.808,06	142.573,82	3,79%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		50,00%		71.286,91		50,00%		1.200,86	142.573,82
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	117.292,49	141.853,54	3,77%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		50,00%		71.286,91		50,00%	1.200,86
19	DIVERSOS	7.018,77	8.488,50	0,23%		0,00		0,00		0,00		0,00		10,00%		848,85		10,00%		848,85		10,00%		848,85		10,00%		2.546,55	8.488,50
20	QUADRA	10.824,98	13.091,66	0,35%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	13.091,66
21	FOSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS	28.111,40	33.997,93	0,95%		0,00		0,00		0,00		0,00		30,00%		10.199,38		30,00%		10.199,38		40,00%		13.599,17		0,00		0,00	33.997,93
22	LIMPEZA	15.427,89	18.658,49	0,50%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	18.658,49
23	DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	4.844,91	5.859,43	0,16%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	5.859,43
TOTAL MANEJO																													
TOTAL ACUMULADO		3.113.720,37	3.765.733,42	100,00%	4,87%	183.388,55	15,39%	396.094,48	7,16%	269.440,20	7,86%	296.040,40	9,81%	369.240,47	10,19%	383.870,33	9,74%	366.838,91	10,44%	393.245,40	10,02%	377.416,84	8,59%	323.642,37	8,71%	328.078,66	2,00%	78.436,80	3.765.733,42
LOCAL / DATA: PATROCÍNIO - MINAS GERAIS / 12/07/2022																													3.765.733,42
RESPONSÁVEL TÉCNICO:																													
REPRESENTANTE LEGAL:																													