

Relatório Boletim de Medição - Reforma ou Obra									
Concedente: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO									
Conveniente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO									
Nº do		1261002336/2023		Nº do Último Termo		Valor do		R\$	
						Parcela Única 1			
Objeto: Construção de Escola no Bairro Morada Nova - Projeto Mãos Dadas									
Meta: 1 - Construção de Escola									
Identificação da Reforma ou Obra									
CEP: 38.748-670				Latitude:		Longitude:		Área Total da Reforma ou Obra:	
Endereço da Reforma ou Obra: AVENIDA DOS JACARANDAS				-18 57 51		-46 59 8			
Número: 4098		Complemento: S-32 - Q-132 - L-500						3.195,54 m2	
Forma e Regime de Execução da Obra:			Valor Contratado com Eventuais Termos Aditivos:			Empresa Contratada:			
Indireta			R\$ 9.624.112,71			Construtora HS Silveira Ltda			
Data da Ordem de Serviço: 19/04/2024			Prazo de Execução: 210		Data Conclusão Prevista Inicialmente: 18/11/2024				
Identificação da Medição									
Medição nº: 3		Data da 07/11/2024			Período de Execução: 21/08/2024 à 01/10/2024				
Valor Contrato com Eventuais Termos Aditivos:			Saldo Anterior:		Valor Desta Medição:		Novo Saldo:		
R\$ 9.624.112,71			R\$ 7.205.084,90		R\$ 1.076.673,39		R\$ 6.128.411,51		
Fotografias Coloridas Dos Bens									
4 salas - bloco A.jpeg					23/12/24 07:13				
5 salas.jpeg					23/12/24 07:13				
Anfiteatro.jpeg					23/12/24 07:14				
Cobertura.jpeg					23/12/24 07:14				
Contrapiso.jpeg					23/12/24 07:14				
Laboratórios.jpeg					23/12/24 07:15				
Muro - 01.jpeg					23/12/24 07:15				
Muro - 02.jpeg					23/12/24 07:15				
Passarelas.jpeg					23/12/24 07:16				
Biblioteca-Auditório.jpeg					23/12/24 07:16				
Nº	Serviço Executado	Quant. Prevista	Quant. Anterior	Quat. No Período	Quant. Acumulado	Unid.	Valor Unit.(R\$)	Valor No Período	Valor Acumulado
1	010001 - Locação dos serviços de engenharia: execução de gabarito	3.195,54	3.195,54	0,00	3.195,54	m2	11,70	0,00	37.396,50
2	010002 - Locação para muros, cercas e alambrados	432,93	432,93	0,00	432,93	m	1,44	0,00	621,36
3	010003 - Fornecimento e colocação de placa dos serviços de engenharia em chapa	1,00	1,00	0,00	1,00	un	1.740,99	0,00	1.740,99
4	010004 - Limpeza do terreno, raspagem, capina e queima manual	11.160,73	11.160,73	0,00	11.160,73	m2	1,61	0,00	17.935,04
5	010006 - Barracão em madeira, piso cimentado e cobertura em telhas de fibrocimento ondulada	27,60	27,60	0,00	27,60	m2	653,83	0,00	18.045,74

Nº	Serviço Executado	Quant. Prevista	Quant. Anterior	Quat. No Período	Quant. Acumulado	Unid.	Valor Unit.(R\$)	Valor No Período	Valor Acumulado
6	010007 - Barracão em madeira, piso cimentado e cobertura em telhas de	13,80	13,80	0,00	13,80	m2	756,16	0,00	10.435,04
7	010008 - Tapume em chapa compensado de 12mm e pontaletes h= 2,20m com portão.	432,93	432,93	0,00	432,93	m2	164,88	0,00	71.381,82
8	010009 - Ligação provisória de luz e força - instalação mínima	1,00	1,00	0,00	1,00	un	1.474,44	0,00	1.474,44
9	010010 - Ligação provisória de água e esgoto a rede pública para obra - instalação mínima	1,00	1,00	0,00	1,00	un	484,04	0,00	484,04
10	030002 - Escavação manual de vala em solo de 1ª e 2ª categoria, profundidade em até 2,00	1.594,46	872,93	138,69	1.011,62	m3	82,67	11.465,46	83.628,06
11	030004 - Regularização de fundo de vala com apiloamento com maço de 30kg	742,55	358,24	74,86	433,10	m2	27,87	2.086,41	12.070,76
12	030005 - Reaterro manual de vala apilado	1.442,38	721,99	111,31	833,30	m3	82,67	9.201,58	68.886,52
13	040001 - Armadura de aço, CA 50, corte e dobra no canteiro	15.986,90	7.548,84	1.359,70	8.908,54	kg	17,03	23.151,08	151.682,11
14	040002 - Fôrma de madeira para fundação, com tábuas e sarrafos, 3 aproveitamentos e	2.703,13	1.629,05	242,11	1.871,16	m2	74,35	18.000,95	139.121,31
15	040004 - Concreto estrutural virado no local, controle "A", consistência para vibração, brita	53,89	0,00	0,00	0,00	m3	848,16	0,00	0,00
16	040005 - Lastro de concreto (contra-piso) não estrutural impermeabilizado, E=6 cm	490,67	358,24	31,88	390,12	m2	71,79	2.288,55	28.005,27
17	040008 - Execução de estaca broca c/ trado manual de 30 cm de diâmetro completa.	2.921,00	2.210,00	399,00	2.609,00	m	126,63	50.526,26	330.383,52
18	040201 - Impermeabilizações de sapatas em concreto ou alvenaria de embasamento com	2.877,62	1.831,77	250,99	2.082,75	m2	17,64	4.427,41	36.739,66
19	050001 - Armadura de aço p/ vigas e pilares CA-50, corte e dobra no canteiro	17.216,04	8.321,46	1.555,64	9.877,09	kg	17,03	26.487,19	168.173,30
20	050002 - Fornecimento, transporte, execução de Fôrma de chapa compensada plastificada,	4.522,45	2.020,16	491,11	2.511,26	m2	95,71	47.002,47	240.345,83
21	050007 - Concreto estrutural virado no local, consistência para vibração, brita 1 e 2, FCK 25	511,01	249,46	33,71	283,17	m3	894,28	30.149,76	253.232,07
22	050008 - Laje pré-fabricada comum para forro, intereixo 38 cm e=12cm (capeamento 5 cm e	161,58	123,19	0,00	123,19	m2	335,01	0,00	41.270,80
23	050012 - Vergas ou contravergas retas em concreto armado Fck 20 Mpa	20,32	17,79	0,00	17,79	m3	3.629,72	0,00	64.563,13
24	060101 - Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico furado 9x19x19cm, espessura da	19,15	0,00	0,00	0,00	m2	59,53	0,00	0,00
25	060102 - Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico furado 14x19x39cm, espessura da	4.235,86	2.357,16	901,41	3.258,57	m2	78,39	70.658,27	255.426,74
26	060103 - Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico furado 19 x 19 x 39 cm, espessura da	509,93	461,89	48,04	509,93	m2	100,43	4.824,65	51.212,23
27	070106 - Cerâmica romana, inclinação 35% (m² = área de projeção do telhado x 1,08)	2.909,29	861,47	1.660,85	2.522,32	m2	53,21	88.380,76	134.223,24
28	070108 - Telha de aço galvanizado trapezoidal, esp. Mínima = 0,5 mm/ inclinação:10% /	221,58	0,00	221,58	221,58	m2	125,07	27.713,97	27.713,97
29	070201 - Fornecimento, transporte e colocação de cumeeira e espigão: Para telha cerâmica	216,09	0,00	0,00	0,00	m	40,62	0,00	0,00
30	070403 - Calha de chapa galvanizada, nº 24 desenvolvimento 60 cm	471,41	0,00	258,81	258,81	m	114,86	29.725,86	29.725,86
31	070404 - Rufo de chapa de aço galvanizado nº 24, desenvolvimento 25cm	22,59	0,00	0,00	0,00	m	53,15	0,00	0,00
32	070502 - Condutor de água (tubo de PVC branco, com conexões, ponta bolsa e virola,	142,80	0,00	0,00	0,00	m	122,71	0,00	0,00
33	070611 - Fornecimento, fabricação, transporte e montagem de estrutura metálica sem o apoio	40.701,31	14.411,68	19.505,87	33.917,55	kg	24,89	485.496,04	844.199,08
34	070705 - Forro de gesso acartonado fixo monolítico, suspensos por pendurais de arame	1.860,91	0,00	0,00	0,00	m2	70,20	0,00	0,00
35	070801 - Regularização sarrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de	750,20	0,00	0,00	0,00	m2	52,44	0,00	0,00
36	070802 - Impermeabilização com manta asfáltica pré-fabricada com espessura mínima	750,20	0,00	0,00	0,00	m2	77,92	0,00	0,00
37	070803 - Proteção mecânica de superfície sujeita a pouco trânsito com com argamassa de	750,20	0,00	0,00	0,00	m2	46,86	0,00	0,00
38	080101 - Torneira de pressão para uso geral, amarela, p/ jardim	6,00	0,00	0,00	0,00	un	55,20	0,00	0,00

Nº	Serviço Executado	Quant. Prevista	Quant. Anterior	Quat. No Período	Quant. Acumulado	Unid.	Valor Unit.(R\$)	Valor No Período	Valor Acumulado
39	080102 - Torneira de pressão metálica com arejador, cromada, para uso em tanques.	2,00	0,00	0,00	0,00	un	94,24	0,00	0,00
40	080103 - Torneira de pressão metálica para pia de cozinha e laboratórios, bica móvel, de mesa	5,00	0,00	0,00	0,00	un	154,02	0,00	0,00
41	080201 - Válvula de descarga metálica com registro interno e canopla,D: 32mm (1 1/4") ou	28,00	0,00	0,00	0,00	un	281,99	0,00	0,00
42	080206 - Lavatório de louça, com coluna completo.	2,00	0,00	0,00	0,00	un	745,50	0,00	0,00
43	080207 - Lavatório de louça, sem coluna completa para fixação direta.	7,00	0,00	0,00	0,00	un	613,06	0,00	0,00
44	080208 - Chuveiro Elétrico automático,220v-5400w	6,00	0,00	0,00	0,00	un	294,90	0,00	0,00
45	080210 - Vaso sanitário convencional branca.	28,00	0,00	0,00	0,00	un	362,28	0,00	0,00
46	080303 - Tipo base, roscável 3/4" (para tubo soldável ou ppr dn 25mm/cpvc dn 22mm),	6,00	0,00	0,00	0,00	un	104,36	0,00	0,00
47	080405 - Acabamento bruto diâmetro 60mm (2") (Registro Geral - próx. a caixa d'água)	15,00	0,00	0,00	0,00	un	235,15	0,00	0,00
48	080705 - Tubo PVC soldável 25mm (com conexões), incluindo serviços de rasgo e	36,64	0,00	0,00	0,00	m	37,45	0,00	0,00
49	080706 - Tubo PVC soldável 32mm (com conexões), incluindo serviços de rasgo e	53,09	0,00	0,00	0,00	m	52,82	0,00	0,00
50	080708 - Tubo PVC soldável 50mm (com conexões), incluindo serviços de rasgo e	112,84	0,00	0,00	0,00	m	66,01	0,00	0,00
51	080709 - Tubo PVC soldável 60mm (com conexões), incluindo serviços de rasgo e	210,30	0,00	0,00	0,00	m	83,83	0,00	0,00
52	080901 - Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800ml	23,00	0,00	0,00	0,00	un	80,25	0,00	0,00
53	080902 - Porta alcool gel tipo dispenser, para refil de 800ml	20,00	0,00	0,00	0,00	un	77,76	0,00	0,00
54	080903 - Dispenser toalheiro em ABS para folhas de papel	25,00	0,00	0,00	0,00	un	82,79	0,00	0,00
55	081107 - Ducha higiênica com registro para controle do fluxo de água 1/2"	8,00	0,00	0,00	0,00	un	187,64	0,00	0,00
56	081108 - Lavatório de louça de embutir (cuba), com torneira de pressão e acessórios.	20,00	0,00	0,00	0,00	un	479,77	0,00	0,00
57	090101 - Caixa de Inspeção ou passagem em alvenaria 60 X 60 X 60 cm, inclusive tampa em	16,00	0,00	0,00	0,00	un	530,44	0,00	0,00
58	090102 - Caixa de Inspeção ou passagem em alvenaria 60 X 60 X 60 cm, inclusive tampa em	42,00	0,00	0,00	0,00	un	903,10	0,00	0,00
59	090301 - Fornecimento,transporte e instalação de tubulação em PVC esgoto - Diâmetro de 40	73,29	0,00	0,00	0,00	m	28,78	0,00	0,00
60	090302 - Fornecimento,transporte e instalação de tubulação em PVC esgoto - Diâmetro de 50	86,53	0,00	0,00	0,00	m	39,25	0,00	0,00
61	090303 - Fornecimento,transporte e instalação de tubulação em PVC esgoto - Diâmetro de 75	102,87	0,00	0,00	0,00	m	53,09	0,00	0,00
62	090304 - Fornecimento,transporte e instalação de tubulação em PVC esgoto - Diâmetro de 100	676,69	0,00	0,00	0,00	m	58,33	0,00	0,00
63	090402 - Cuba simples de aço inoxidável, cuba simples, 465 x 330 mm.	5,00	0,00	0,00	0,00	un	562,28	0,00	0,00
64	090403 - Cuba de aço inox 304, dimensões 80 x 50 x 30cm, e=0,8mm, com válvula cromada,	8,00	0,00	0,00	0,00	un	2.592,00	0,00	0,00
65	090406 - Tanque de louça com coluna	2,00	0,00	0,00	0,00	un	506,32	0,00	0,00
66	090501 - Fornecimento e instalação de caixa sifonada em PVC, com grelha	23,00	0,00	0,00	0,00	un	86,54	0,00	0,00
67	100201 - Hastes terra Copperweld 5/8"x 2,40m para aterramento	72,00	0,00	0,00	0,00	un	233,96	0,00	0,00
68	100307 - Luminária LED completa para uma (1) lâmpada tubular led 1x9w-øt8, temperatura da	80,00	0,00	0,00	0,00	un	134,42	0,00	0,00
69	100310 - Luminária LED completa para duas (2) lâmpadas tubulares led 2x18w-øt8,	214,00	0,00	0,00	0,00	un	223,38	0,00	0,00
70	100312 - Luminária LED completa para quatro (4) lâmpadas tubulares led 4x18w-øt8,	12,00	0,00	0,00	0,00	un	401,06	0,00	0,00
71	100401 - Tomada universal 2 P+T	378,00	0,00	0,00	0,00	un	31,38	0,00	0,00

Nº	Serviço Executado	Quant. Prevista	Quant. Anterior	Quat. No Período	Quant. Acumulado	Unid.	Valor Unit.(R\$)	Valor No Período	Valor Acumulado
72	100403 - 01 tecla simples 10A - 250V	30,00	0,00	0,00	0,00	un	32,92	0,00	0,00
73	100404 - 02 teclas simples 10A - 250V	143,00	0,00	0,00	0,00	un	53,15	0,00	0,00
74	100405 - 03 teclas simples 10A - 250V	1,00	0,00	0,00	0,00	un	73,11	0,00	0,00
75	100406 - 01 tecla paralelo	38,00	0,00	0,00	0,00	un	35,56	0,00	0,00
76	100407 - Placa (espelho) para caixa 4x2"	404,00	0,00	0,00	0,00	un	7,38	0,00	0,00
77	100408 - Placa (espelho) para caixa 4x4"	42,00	0,00	0,00	0,00	un	10,10	0,00	0,00
78	100501 - Disjuntor Monopolar de 10 a 32 A	91,00	0,00	0,00	0,00	un	28,64	0,00	0,00
79	100503 - Disjuntor Bipolar de 15 a 35 A	21,00	0,00	0,00	0,00	un	63,73	0,00	0,00
80	100505 - Disjuntor Tripolar de 60A a 100A	8,00	0,00	0,00	0,00	un	151,89	0,00	0,00
81	100508 - Disjuntor de proteção diferencial residual (DR), bipolar, tipo DIN, corrente	5,00	0,00	0,00	0,00	un	159,40	0,00	0,00
82	100512 - Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 440v	40,00	0,00	0,00	0,00	un	110,13	0,00	0,00
83	100602 - Fornecimento, transporte e instalação de cabos Isolado de PVC seção 2,5 mm2	13.810,00	0,00	0,00	0,00	m	8,06	0,00	0,00
84	100603 - Fornecimento, transporte e instalação de cabos Isolado de PVC seção 4,0 mm2	750,00	0,00	0,00	0,00	m	9,51	0,00	0,00
85	100604 - Fornecimento, transporte e instalação de cabos Isolado de PVC seção 6,0 mm2	1.200,00	0,00	0,00	0,00	m	11,08	0,00	0,00
86	100701 - Fornecimento, transporte e instalação de cabos Sintenax: Isolado em PVC seção 10	310,00	0,00	0,00	0,00	m	13,90	0,00	0,00
87	100702 - Fornecimento, transporte e instalação de cabos Sintenax: Isolado em PVC seção 16	920,00	0,00	0,00	0,00	m	25,47	0,00	0,00
88	100703 - Fornecimento, transporte e instalação de cabos Sintenax: Isolado em PVC seção 25	40,00	0,00	0,00	0,00	m	36,64	0,00	0,00
89	100704 - Fornecimento, transporte e instalação de cabos Sintenax: Isolado em PVC seção 35	360,00	0,00	0,00	0,00	m	51,96	0,00	0,00
90	100805 - Conduletes em alumínio condulete tipo C, LL OU LR d=1 1/2"	1,00	0,00	0,00	0,00	un	77,09	0,00	0,00
91	100810 - Conduletes em alumínio condulete tipo B OU E d=1 1/2"	53,00	0,00	0,00	0,00	un	69,91	0,00	0,00
92	100815 - Conduletes em alumínio condulete tipo T d=1 1/2"	4,00	0,00	0,00	0,00	un	84,26	0,00	0,00
93	100901 - Fornecimento e colocação de eletroduto em PVC roscável,com conexões:	690,00	0,00	0,00	0,00	m	34,20	0,00	0,00
94	100902 - Fornecimento e colocação de eletroduto em PVC roscável,com conexões:	5.066,60	0,00	0,00	0,00	m	39,21	0,00	0,00
95	100904 - Fornecimento e colocação de eletroduto em PVC roscável,com conexões:	190,00	0,00	0,00	0,00	m	57,46	0,00	0,00
96	100906 - Fornecimento e colocação de eletroduto em PVC roscável,com conexões:	3.599,57	0,00	0,00	0,00	m	107,95	0,00	0,00
97	101002 - Fornecimento e colocação de mangueira PVC flexível corrugado: Diâmetro	6.867,85	0,00	495,35	495,35	m	15,08	7.467,97	7.467,97
98	101003 - Fornecimento e colocação de mangueira PVC flexível corrugado: Diâmetro	14,36	0,00	0,00	0,00	m	20,62	0,00	0,00
99	101104 - Eletroduto de ferro galvanizado leve e médio com conexões Diâmetro 40mm (1 1/2")	159,00	0,00	0,00	0,00	m	60,45	0,00	0,00
100	101202 - Caixa de passagem 4"x 2" sem placa	292,00	0,00	178,00	178,00	un	11,87	2.113,65	2.113,65
101	101203 - Caixa de passagem 4"x 4" sem placa	42,00	0,00	27,00	27,00	un	15,46	417,32	417,32
102	101204 - Caixa octogonal p/ teto (laje maciça ou pré fabricada)	283,00	0,00	0,00	0,00	un	14,23	0,00	0,00
103	101205 - Luminária tipo tartaruga para lâmpada incandescente ou fluorescente	82,00	0,00	0,00	0,00	un	49,41	0,00	0,00
104	101209 - Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt.	14,00	0,00	0,00	0,00	un	181,74	0,00	0,00

Nº	Serviço Executado	Quant. Prevista	Quant. Anterior	Quat. No Período	Quant. Acumulado	Unid.	Valor Unit.(R\$)	Valor No Período	Valor Acumulado
105	101402 - Quadro de distribuição de luz em PVC de embutir, até 16 divisões modulares,	3,00	0,00	0,00	0,00	un	218,25	0,00	0,00
106	101405 - Quadro de distribuição de luz em chapa de aço de sobrepor ou embutir, até 24	2,00	0,00	0,00	0,00	un	474,87	0,00	0,00
107	101406 - Quadro de distribuição de luz em chapa de aço de sobrepor ou embutir, até 36	4,00	0,00	0,00	0,00	un	622,60	0,00	0,00
108	110503 - Porta interna de madeira, colocação e acabamento, de uma folha com batente,	34,00	0,00	0,00	0,00	un	1.102,74	0,00	0,00
109	110601 - Porta de madeira p/ sanitário 90 x 210cm, conforme norma de acessibilidade,	7,00	0,00	0,00	0,00	un	1.665,07	0,00	0,00
110	110602 - Porta de madeira, interna, colocação e acabamento liso à prova d'água, com batente	24,00	0,00	0,00	0,00	un	1.084,64	0,00	0,00
111	120105 - Janela de alumínio sob encomenda, colocação e acabamento , basculante, com	73,52	0,00	0,00	0,00	m2	837,31	0,00	0,00
112	120106 - Janela de alumínio sob encomenda, colocação e acabamento , de correr, com	240,10	0,00	0,00	0,00	m2	657,45	0,00	0,00
113	120107 - Porta de alumínio sob encomenda, de abrir ou correr, colocação e acabamento com	59,97	0,00	0,00	0,00	m2	453,65	0,00	0,00
114	130201 - Barra apoio deficiente tubo em aço inox 1 1/4" L=100cm para parede	14,00	0,00	0,00	0,00	un	289,60	0,00	0,00
115	130202 - Barra apoio deficiente tubo em aço inox 1 1/4" L=80cm para apoio de lavatório	7,00	0,00	0,00	0,00	un	277,23	0,00	0,00
116	130204 - Corrimão duplo em tubo de aço galvanizado d = 1 1/2"- fixado em alvenaria	10,84	0,00	0,00	0,00	m	181,69	0,00	0,00
117	130206 - Corrimão duplo em tubo de aço galvanizado d = 1 1/2" - fixado em piso	40,00	0,00	0,00	0,00	m	165,30	0,00	0,00
118	130209 - Guarda-corpo em aço galvanizado d = 2" e corrimão duplo de tubo de aço	163,84	0,00	0,00	0,00	m	858,43	0,00	0,00
119	140103 - Revestimento camada única 1:3, cimento e areia e=20mm (emboço	11.668,88	4.484,96	1.961,84	6.446,80	m2	38,00	74.556,22	244.998,81
120	140104 - Chapisco com argamassa 1:3 cimento e areia, a colher	11.663,24	4.875,70	1.566,79	6.442,49	m2	11,10	17.393,96	71.522,17
121	140109 - Revestimento com cerâmica aplicado em parede, acabamento esmaltado, ambiente	1,10	0,00	0,00	0,00	m2	89,32	0,00	0,00
122	150102 - Tábua corrida (Assoalho) de madeira ipê ou similar , largura 10 ou 20cm, fixada	45,28	0,00	0,00	0,00	m2	788,78	0,00	0,00
123	150107 - Piso em granilite (marmorite) cimento comum em quadros em de 1,0x 1,0 m	1.782,63	0,00	0,00	0,00	m2	135,59	0,00	0,00
124	150117 - Revestimento com porcelanato aplicado em piso, acabamento polido, ambiente	2.353,69	0,00	0,00	0,00	m2	158,58	0,00	0,00
125	150205 - Fornecimento e instalação de rodapés Granilite moldado no local com 10 cm	693,92	0,00	0,00	0,00	m	50,14	0,00	0,00
126	150301 - Lastro de concreto (contra-piso) não estrutural impermeabilizado, E=6 cm	3.209,37	82,54	600,92	683,46	m2	71,79	43.137,58	49.062,84
127	150302 - Regularização sarrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de	184,73	0,00	0,00	0,00	m2	52,44	0,00	0,00
128	150404 - Grama esmeralda em placas	6.143,90	0,00	0,00	0,00	m2	37,61	0,00	0,00
129	150405 - Passeio de concreto e= 8 cm, fck 15 Mpa, c/ preparo p/ terreno, incluindo preparo	2.389,67	0,00	0,00	0,00	m2	85,97	0,00	0,00

Assinaturas

Assinatura do Responsável Técnico do
Conveniente

Carimbo de Identificação com CREA ou
CAU

____/____/____
Data

Assinatura do Responsável Legal do
Conveniente

Carimbo de Identificação

____/____/____
Data

Assinatura do Engenheiro Responsável
pela Execução da Obra

Carimbo de Identificação com o CREA

____/____/____
Data

Assinatura do Representante Legal da
Empresa Contratada

Carimbo de Identificação ou Nome
Completo e Documento de Identificação

____/____/____
Data

ANEXO - FOTOGRAFIAS COLORIDAS DOS BENS

Nome do Arquivo: 4 salas - bloco A.jpeg

Data: 23/12/24 07:13



Nome do Arquivo: 5 salas.jpeg

Data: 23/12/24 07:13









