

ANEXO D

FORMULÁRIO MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

OBJETO: Contratação de empresa especializada para instalação dos aparelhos de ar condicionado da sede do PACE Hemominas e Policlínica no 3º (terceiro) pavimento do Pronto Socorro Municipal Terezinha Moreira Marra.

Nome da empresa:

CNPJ:

Inscrição Estadual:

Endereço:

Telefone:

E-mail:

Conforme estipulado, propomos:

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO HW DE 9.000 BTU'S/VRF, UNIDADE EVAPORADORA.INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS A EXECUÇÃO DO SERVIÇO. TAIS COMO TUBO DE COBRE EM DUAS BITOLAS ESPONJOSO + ISOLAMENTO ELASTOMERICO, CABOS ELETRICOS PP, FITA TERMICA EM PVC, ABRAÇADEIRAS, PARAFUSOS, BUCHAS E SUPORTE PARA UNIDADE EVAPORADORA.	UN.	6,0		
2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO HW DE 12.000 BTU'S/VRF, UNIDADE EVAPORADORA.INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS A EXECUÇÃO DO SERVIÇO. TAIS COMO TUBO DE COBRE EM DUAS BITOLAS ESPONJOSO + ISOLAMENTO ELASTOMERICO, CABOS ELETRICOS PP, FITA TERMICA EM PVC, ABRAÇADEIRAS, PARAFUSOS, BUCHAS E SUPORTE PARA UNIDADE	UN.	24,0		

	EVAPORADORA.				
3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO HW DE 24.000 BTU´S/VRF, UNIDADE EVAPORADORA.INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS A EXECUÇÃO DO SERVIÇO. TAIS COMO TUBO DE COBRE EM DUAS BITOLAS ESPONJOSO + ISOLAMENTO ELASTOMERICO, CABOS ELETRICOS PP, FITA TERMICA EM PVC, ABRAÇADEIRAS, PARAFUSOS, BUCHAS E SUPORTE PARA UNIDADE EVAPORADORA.	UN.	6,0		
4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO DO TIPO CASSETE DE 18.000 BTU´S/VRF, UNIDADE EVAPORADORA.INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS A EXECUÇÃO DO SERVIÇO. TAIS COMO TUBO DE COBRE EM DUAS BITOLAS ESPONJOSO + ISOLAMENTO ELASTOMERICO, CABOS ELETRICOS PP, FITA TERMICA EM PVC, ABRAÇADEIRAS, PARAFUSOS, BUCHAS E SUPORTE PARA UNIDADE EVAPORADORA.	UN.	2,0		
5	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO DO TIPO CASSETE DE 24.000 BTU´S/VRF, UNIDADE EVAPORADORA.INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS A EXECUÇÃO DO SERVIÇO. TAIS COMO TUBO DE COBRE EM DUAS BITOLAS ESPONJOSO + ISOLAMENTO ELASTOMERICO, CABOS ELETRICOS PP, FITA TERMICA EM PVC, ABRAÇADEIRAS, PARAFUSOS, BUCHAS E SUPORTE PARA UNIDADE EVAPORADORA.	UN.	2,0		
6	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO DO TIPO CASSETE DE 48.000 BTU´S/VRF, UNIDADE EVAPORADORA.INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS A EXECUÇÃO DO SERVIÇO. TAIS COMO TUBO DE COBRE EM DUAS BITOLAS ESPONJOSO + ISOLAMENTO ELASTOMERICO, CABOS ELETRICOS PP, FITA TERMICA EM PVC, ABRAÇADEIRAS, PARAFUSOS, BUCHAS E SUPORTE PARA UNIDADE EVAPORADORA.	UN.	3,0		
7	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO DO TIPO DUTO DE 9.000 BTU´S/VRF,	UN.	1,0		

	UNIDADE EVAPORADORA.INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS A EXECUÇÃO DO SERVIÇO. TAIS COMO TUBO DE COBRE EM DUAS BITOLAS ESPONJOSO + ISOLAMENTO ELASTOMERICO, CABOS ELETRICOS PP, FITA TERMICA EM PVC, ABRAÇADEIRAS, PARAFUSOS, BUCHAS E SUPORTE PARA UNIDADE EVAPORADORA.				
8	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO DO TIPO MULTI V 5/VRF, UNIDADE CONDENSADORA.INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS A EXECUÇÃO DO SERVIÇO. TAIS COMO TUBO DE COBRE EM DUAS BITOLAS ESPONJOSO + ISOLAMENTO ELASTOMERICO, CABOS ELETRICOS PP, FITA TERMICA EM PVC, ABRAÇADEIRAS, PARAFUSOS, BUCHAS E SUPORTE PARA UNIDADE CONDENSADORA.	UN.	4,0		
9	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CONTROLADOR CENTRAL/VRF.INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.	UN.	1,0		
10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE RECEPTOR PARA CONTROLE/VRF. INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.	UN.	1,0		
11	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CONTROLE REMOTO C/FIO/VRF. INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.	UN.	1,0		
12	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE RAMIFICAÇÃO EVAPORADORA/VRF, MODELO 1621. INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.	UN.	12,0		
13	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE RAMIFICAÇÃO EVAPORADORA/VRF, MODELO 3321. INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.	UN.	12,0		
14	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE RAMIFICAÇÃO EVAPORADORA/VRF, MODELO 7121. INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS	UN.	11,0		

	NECESSARIOS A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.				
15	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE RAMIFICAÇÃO EVAPORADORA/VRF, MODELO 14521. INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.	UN.	7,0		
16	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE RAMIFICAÇÃO CONDENSADORA/VRF, MODELO ARCNN21. INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.	UN.	46,0		
17	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EXAUSTORES DE TETO. INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.	UN.	27,0		
PREÇO GLOBAL TOTAL: R\$					

Prazo de Execução:

Condições de Pagamento:

Prazo de Validade da Proposta:

Dados do Representante Legal:

- Nome Completo:
- CPF:
- RG:

Local, data...../...../ 2023

Assinatura do representante legal